

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ**

### **1. Nazwa i adres obiektu budowlanego**

**Przedszkola w Zespole Szkół z oddziałami  
Integracyjnymi Nr 2 w Poznaniu  
przy ul.Lawendowej .**

### **2. Nazwa Inwestora i adres:**

**Miasto Poznań ,Zespół Szkół z oddziałami Integracyjnymi nr 2  
w Poznaniu  
ul.Żonkilowa 34  
60-175 Poznań**

### **3. Adres jednostki projektowej**

**PPUH MARKER  
Magdalena Stulów  
ul.Winklera 24:  
60-246 Poznań**

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

### **I. Podstawa sporządzenia informacji:**

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn.07.07.1994 r. dz.U. 00.106.1126 z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

### **II. Całość prac należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz aktualną wiedzą i sztuką techniczną pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów bhp i p.poz.**

### **III. Zakres planowanych robót.**

- 1.Wykonanie koryta dla budowy nawierzchni
- 2.Wywóz gruntu z koryta
- 3.Wykonanie warstw nawierzchni

### **IV. Na działce istnieje obiekt Szkoły Podstawowej,**

### **V. Przewidywane zagrożenia.**

Zagrożenia wynikają z :

1. ruchu pojazdów i pieszych na przyległej ulicy .
2. pracy maszyn i urządzeń - dźwig, koparka,samochody samowyladowcze, spycharka.
3. ruchu samochodów dostarczających materiały niezbędne do budowy.
4. istniejące uzbrojenie działki

### **VI. Pracownicy powinni być przeszkoleni pod względem BHP na stanowisku pracy i posiadać niezbędne wymagane prawem szkolenia w**

zakresie obsługi maszyn i urządzeń. Za instruktarz na stanowisku pracy odpowiadają bezpośredni przełożeni pracownika.

- VII. W celu ograniczenia niebezpieczeństw należy odpowiednio oznakować Wykopy oraz strefę pracy dźwigu, Stosować zabezpieczenia ochrony osobistej pracowników oraz oddzielić strefy pracy maszyn i urządzeń. W miejscach przebiegu sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej wykonać próbne przekopy. Zabezpieczyć plac budowy od ruchu osób postronnych, Wydzielić i odpowiednio oznakować miejsca składowania materiałów. Wyznaczyć odpowiednie strefy poruszania się pracowników na budowie.
- Wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy.
- Wprowadzić odpowiednie zgodne z zatwierdzonym projektem oznakowanie tymczasowe.

